

# 新平投资快报

新平县发展和改革局

第二期

2020年3月30日

## 新平县 2020 年 1-3 月固定资产投资 运行情况报告

2020年，全县规模以上固定资产投资任务为76.4亿元（2019年为63.65亿元），增长20%。现就工作落实情况作如下报告：

### 一、投资工作情况

（一）投资运行情况。1-2月，完成规模以上固定资产投资46243万元，同比下降14.2%，完成市级任务的6%，滞后进度26.9个百分点。负增长的主要原因：

第一，项目复工较晚。1-2月处于岁末年初，春节放假，再遇新冠疫情波折，重大建设项目到2月下旬才逐步复工，截止3月23日，33个重点检测的项目复工率才达100%。

第二，可调度投资不足。当前有全县 42 个库存项目，计划总投资 329.13 亿元，剩余投资 144.98 亿元。其中 5000 万元以上投资投资项目 21 个，剩余投资 139.05 亿元；房地产项目有 5 个，剩余投资 4.43 亿元；500—5000 万元项目 16 个，剩余投资 1.5 亿元。但从可调度投资角度看，总体库存盘子可调度投资总余额 96.67 亿元，扣减当年不能竣工项目，全年实际可调度库存投资 47.4 亿元，仅占市级任务 76.4 亿元的 62%，缺口 28.98 亿元。

第三，投资新入库项目较少。1—2 月，仅有新平县老城片区综合开发建设项目（一期）（67586 万元）、新平县老厂乡农村饮水安全巩固提升工程（702 万元）2 个项目入库，入库总投资 68288 万元。

（二）一季度投资预测。1—3 月，全县计划完成规模以上固定资产投资 10.6 亿元，增长 5%。3 月单月需调度完成投资 6 亿元，计划从 37 个项目中进行调度，其中 5000 万元以上项目调度 5.8 亿元，5000 万元以下项目调度 0.2 亿元。但是，在落实调度计划中，以下项目完成调度有一定难度：计划调度仙福钢铁公司产能置换技术升级改造项目 2.5 亿元，大戛高速 7600 万元，美丽县城 5700 万元，东互通 A 匝道改（扩）建工程 3000 万元，福泉住宅小区 2300 万元，218—2019 年农村公路 1000 万元，河门口至丫勒公路改造工程 1200 万元，老城片区六通一平市政工程 1400 万元。

（三）任务分解情况。一是拟定项目清单。完成 2020 年度

县级领导联系重点建设项目 134 个项目清单，明确项目、任务、问题和责任 4 个事项清单，县委印发。厘清市级考核 27 个重点建设项目清单，其中涉及前期项目 10 个，新开工和在建项目 17 个。S35 永金高速新平（戛洒）至元江（红光）段、新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目、仙福钢铁产能置换技术升级改造项目、南恩公司搬迁改造转型升级项目、县人民医院综合大楼建设项目、县中医医院建设项目、洋发城水库扩建、新平工业园区扬武片区大开门综合开发一期项目共 8 个项目入围省级“四个一百”重点建设项目，新平东互通至新平大道路段改（扩）建工程、福泉住宅小区建设项目、幸福人家（A 地块）建设项目等 28 个项目列为市级“四个一百”重点建设项目。

二是拟定投资任务。围绕投资稳增长，确保完成县委、人代会提出 10% 的投资任务，拟定 73.2 亿元，增长 15% 的目标，将任务分解到 12 个乡镇街道和 11 个县级部门，政府签定目标责任书。

三是拟定储备任务。为确实有效推动项目前期工作，梳理 50 个重点前期建设项目，明确了每个前期项目年内须完成的具体工作事项，同时，强化“三级”项目储备库建设，均纳入到目标责任书中。

四是适时调度企业复工复产情况。适时开展重点建设项目复工复产情况，全县重点监测 33 个项目，现复工率 100%。当前全县 26 户规模以上工业企业，复产 24 户，复产率 92.3%，企业到

岗人数 1048 人，占职工总人数的 90.41%。

五是完成全市一季度项目集中新开工会议筹备工作。2 月 25 日，玉溪市 2020 年一季度项目集中开工在新平举行。新平县一季度集中开工项目共计 18 项，总投资 35.9 亿元，年度计划投资 9.79 亿元。

## 二、资金申报情况

（一）专项债券情况。2020 年 2 月 29 日星期六收到市发改委紧急通知，并于当日通过微信群、电话的方式通知相关部门申报地方专项债券，于 3 月 1 日录入国家重大项目建设管理库，于 3 月 2 日完成地方债务系统录入。新录入新平工业园区大开门综合开发平甸河管道供水工程、新平县河门口至丫勒公路改造工程、新平县戛洒第一中学建设项目、新平县学前教育建设项目、新平县第三中学建设项目、新平县妇幼保健计划生育服务中心二期建设项目、新平县戛洒镇戛洒江滩涂综合治理工程滨江西岸市政基础设施建设项目、云南省玉溪市新平县保障房老旧小区改造建设项目、玉溪市棚户片区改造建设项目新平县老城片区“六通一平”市政工程、中共新平县委党校迁建工程一期建设项目、新平一中扩建工程（一期、二期）共 11 个项目，完善新平工业园区扬武片区大开门综合开发一期基础设施及配套基础设施建设项目、新平工业园区桂山片区斗戛标准化厂房三期工程建设项目、新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造及和智慧平安县城建设项目、玉溪市新平县中医医院建设项目、新平县洋发城水库扩建工程 5 个项目。玉溪市新平县人民医院综合大楼建设项目

2020年下达了地方专项债券1亿元，此次未变更。申报地方专项债券项目总计17个项目，总投资44.8亿元，此次地方政府专项债券资金需求21.39亿元。其中申报在建项目12项，申请地方政府专项债券资金18.51亿元，新开工项目5项，申请地方政府专项债券资金2.88亿元。录入工作于3月1日完成，修改工作于3月5日完成。由于项目“四项”审批不全，项目代码验证难（打捆项目），收益性不足，再者谋划不足等多重因素，审核通过率低。当前被审定的项目只有玉溪市新平县中医医院建设项目（9900万元）、洋发城水库（11000万元）、新平县学前教育建设项目（4200万元）共3个项目。

（二）新增中央预算内投资。3月11日，收到市发改委《关于抓紧储备报送县城（城市）基础设施补短板项目的通知》，我县3月13日、3月16日，3月23日先后召开3次会议安排部署。到截止日3月25日，共录入国家重大建设项目库储备19个项目，总投资13.83亿元，申报新增中央投资51180万元。具体项目情况如下：

投资口3个项目：**新平县城排水防涝设施建设项目**，新建或改造雨（污）水排水管网21.312公里，总投资10371万元，申报6200万元；**新平县城老城片区市政基础设施建设项目**，新建市政道路8条3.2764公里，铺筑沥青路面46080平方米，总投资10700万元，申报6400万元；**新平县城部分市政道路提升改造建设工程项目**，新平老城区13条市政道路进行提升改造，长度9.185公里，宽度12-50米，总投资24627万元，申报14000

万元。

产业发展口 1 个项目：**新平县智慧平安县城建设项目**，改造平安县城公安视频监控系统升级，新建新平县城城区智能交通管理系统，总投资 5083 万元，申报 3000 万元。

社会口 14 个项目：**玉溪市新平县人民医院综合大楼建设项目**，设置床位数 498 床，总建筑面积 41990.4 平方米，建设综合大楼，总投资 20950 万元，申报 5000 万元；**玉溪市新平县县级公共体育场标准田径跑道和足球场建设项目**，新建 400 米标准田径运动场（环形跑道 8 条，直道 8 条，弯道半径 36.5 米，两缘心距离 84.93 米），新建 11 人制足球场（长 110 米，宽 64 米），总投资 789 万元，申报 480 万元；**新平县第一小学扩建项目（二期）建设工程**，新建教学综合楼 5875.02 平方米，现有 37 个班，1926 学位，新增 11 个班，新增 234 学位，属于填平补齐，总投资 2941 万元，申报 1000 万元；**新平县第二幼儿园建设项目（一期）建设工程**，新建幼儿园，建筑面积 9450.54 平方米，新建综合楼 9135.52 平方米，总投资 2950 万元，申报 500 万元；**新平县第二中学扩建工程建设项目**，新建初级中学，建筑面积 9628.62 平方米，新建体艺楼 5651.08 平方米，综合教学楼 3977.54 平方米，总投资 5421 万元，申报 1000 万元；**新平县第三幼儿园建设项目**，新建幼儿园，建筑面积 6056.18 平方米。新建教学楼 5811.14 平方米，附属用房 245.04 平方米，以及配套附属工程。设置 9 个班，270 学位，属于填平补齐，总投资 2327 万元，申报 500 万元；**新平县第三中学建设项目**，新建高中，建筑面积

33678.05 平方米。新建实验楼 3277 平方米，教学楼 11191.61 平方米，学生宿舍 12548.8 平方米，教师周转宿舍 1530.8 平方米，食堂 2279.04 平方米，体艺楼 2658.56 平方米，厕所 138.24 平方米，配电室 54 平方米，及配套设施，总投资 20668 万元，申报 3000 万元；**新平县第四小学扩建项目**，新建小学，建筑面积 2858.83 平方米。新建教学楼 1830.99 平方米；风雨球场 1027.84 平方米。现有 20 班，915 学位，新增 18 班，810 学位，属于填平补平，总投资 1396 万元，申报 1000 万元；**新平县青宸幼儿园及配套设施（游乐场）建设项目**，新建幼儿园，建筑面积 31517 平方米。新建建筑面积 18808 平方米框架结构主楼、2956 平方米室内娱乐场、2978 平方米商业用房、2715 平方米住宅楼，总投资 16057 万元，申报 500 万元；**新平县民族图书馆建设项目**，小型馆，图书馆 4000 平方米，总建筑面积 4500 平方米，总投资 2250 万元，申报 920 万元；**新平县文化馆建设项目**，小型馆，文化馆 3960 平方米，总建筑面积 4000 平方米，国家一级文化馆，总投资 2000 万元，申报 800 万元；**新平县博物馆建设项目**，小型馆，博物馆 3900 平方米，总建筑面积 4000 平方米。收藏文物 1500 余件，常驻人口 28.9 万，总投资 4000 万元，申报 3200 万元；**新平县殡仪馆配套设施扩建项目**，新建 1 栋总建筑面积 926 平方米的综合楼，1 栋建筑面积 615 平方米的殡仪楼，1 个总建筑面积 607 平方米的火化车间，1 个祭拜亭，一个占地面积 757 平方米容纳 28 辆的停车场；采购火化炉子 4 台；尾气处理设备 4 套，总投资 2000 万元，申报 800 万元；**新平县城全**

民健身中心建设项目，改造综合训练馆及体育馆 3606 平方米，建成标准化篮球场 3 块，气排球场 1 块，乒乓球场 3 块，实现年参与体育健身运动 2.5 万人次以上，总投资 2000 万元，申报 800 万元。

资环口 1 个项目。新平县污水处理厂改扩建工程，新平污水处理厂处理规模由 1 万吨/日，技改扩建后处理规模达为 1.5 万吨/日，总投资 4000 万元，申报 3200 万元。

当前有 16 个项目被省级锁定，省级项目锁定率达 84.2%。仅有污水处理厂、殡仪馆、全民健身中心 7 个项目未被锁定。

（三）中央预算内投资。申报了大红山铁矿智能化矿山关键技术及装备项目，总投资 31598 万元，申报中央预算内投资 2983 万元。

（四）申请市级预算内前期工作经费。向市发改委上报 16 个前期工作经费争取项目，申请前期工作经费 2080 万元。修改信息入围 7 个项目，分别是玉溪市新平县中医医院建设项目-综合楼及康复楼工程（总投资 9502 万元）、新平县教育资源布局调整项目（总投资 32103 万元）、新平县城城市防洪排涝工程建设项目（总投资 10328 万元）、新平县西水东调中线输水工程（总投资 57858 万元）、云南省玉溪市新平彝族傣族自治县乡村振兴道路建设 PPP 项目（总投资 299857 万元）、新平工业园区桂山片区斗戛二期基础设施建设项目（总投资 5100 万元）、新平县人民医院感染性疾病科建设项目（总投资 4900 万元）。

### 三、下步工作建议

（一）统筹投资项目调度。调度好“四个一”项目，动态掌握项目建设情况。抓好项目入库，不重不漏实现项目入库。

（二）补齐项目要素短板。加强县级领导联系重点建设项目责任制工作力度，及时帮助和化解项目建设存在的困难与问题，推动项目建设。着力协调好仙福技改用地，南恩技改园区规划环评，赢洲水泥林地报批，永金高速协调用地预审、规划选址意见及可研审批，大夏高速超概算调整，大开门供水工程取水许可办理等要素短板，推动项目建设。

（三）下达项目前期经费。尽快下达 2000 万元项目前期工作经费预算到项目责任单位。

（四）积极指导策划项目。实施项目策划培训，提高项目策划质量，促进更多的项目入围地方专项债和争取中央预算内投资。